



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2023/403010/006-013/00001**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-09-2024 a las 09:46 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Canjáyar**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.canjayar.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rYU19r2U840QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza De La Constitución, 6

→ (04450) Canjáyar España

→ ES611

### Contacto

→ Teléfono 950510083

→ Correo Electrónico [info@canjayar.es](mailto:info@canjayar.es)

## Objeto del Contrato: Estabilización Plataforma Avda, de las Alpujarras Tramos II y III

### Modificación del contrato

→ Número de contrato 2023/403010/006-013/00001

→ Fecha de modificación 17/09/2024

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 22.926,82 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 27.741,45 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 191.100,38 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 231.231,45 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** "3. NECESIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO MODIFICADO Los motivos por los que se solicita modificado se pueden concretar en tres aspectos: 1) En un primer lugar, se ve necesario, por seguridad de la plataforma, ampliar la protección de la coronación del muro al Tramo I, ejecutado con anterioridad con cargo a otro contrato. El proyecto "ESTABILIZACIÓN PLATAFORMA EN AVDA DE LAS ALPUJARRAS TRAMOS II Y III" contempla la protección de la cabeza de escollera con hormigón, para evitar entrada de aguas y dotar al conjunto de mayor seguridad. Con anterioridad, se ejecutó con cargo a otro contrato, la escollera de contención del Tramo I, pero no se protegió la cabeza. Los tres tramos de escollera funcionarán una vez ejecutados de manera conjunta, y caso de desestabilizarse el Tramo I, podrían también dañarse los colindantes. Es por esto que vemos necesario realizar la protección de la superficie final de coronación de escollera en los tres tramos. Esto obliga a ampliar el ámbito de actuación del proyecto hacia el norte, incluyendo la coronación del tramo I. 2) En segundo lugar, ha sido necesario redefinir las secciones tipo de coronación. Durante la ejecución de la obra, el ayuntamiento ha decidido destinar la plataforma resultante a aparcamientos y plaza, lo que requerirá de unas cotas concretas que armonicen la rasante de la carretera y esos nuevos usos. 3) En tercer lugar, para no tener que desmontar en un futuro las soleras de hormigón que protegen la escollera, se

ha decidido dejar hecha una pre-instalación eléctrica de alumbrado público. Estas modificaciones no fueron posible contemplarse durante la redacción: • la primera porque aún estaba ejecutándose la obra del Tramo I • la 2ª y 3ª, porque aún no estaba decidido el uso final que se le daría a la plataforma resultante, una vez estabilizada....

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

→ 45262620 - Muros de contención.

### → Plazo de Ejecución

→ 11 Mes(es)

### → Lugar de ejecución

→ AVDA DE LAS ALPUJARRAS 04450 CANJAYAR

→ Subentidad Nacional Almería

→ Código de Subentidad Territorial ES611

### Dirección Postal

→ AVDA DE LAS ALPUJARRAS

→ (04450) CANJAYAR España

## Adjudicatario

→ **EXCAVACIONES HERMANOS VIQUE**

→ NIF B04719670

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Dirección Física

→ España

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2023/403010/006-013/00001

→ Fecha de Formalización 09/08/2023

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 10/08/2023